

общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий по муниципальной программы
муниципального образования Родинский сельсовет Родинского района Алтайского края
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

с. Родино

01.06.2020

16.30

Зал заседаний Администрации Родинского сельсовета

Присутствовали:

Председатель Комиссии:

Решетенко Л.В. – Глава Родинского сельского Совета депутатов;

Секретарь Комиссии:

Буханцева Т.Г. - Секретарь Администрации Родинского сельсовета;

Члены Комиссии:

Кондрик В.А. - Глава Администрации Родинского сельсовета;

Маленко Т.А. - Архитектор Администрации Родинского района;

Шушакова Т.В. - Экономист по финансовой работе Родинского сельсовета;

Таранов В.Г. – Член общественного народного фронта;

Заика В.Ф. – Председатель районного общества инвалидов

Фоменко В.В. - Заведующий отделом ГО и ЧС по Родинскому району

Серета А.М. - Государственный инспектор безопасности дорожного движения

Ответственный за осуществление строительного контроля на объекте «Благоустройство пешеходной зоны в Парке Культуры и Отдыха в с.Родино (1 очередь)»:

Газин Сергей Алексеевич - заместитель главы Администрации Родинского района по оперативным вопросам, председатель комитета по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района.

Повестка дня:

1. Отчет о ходе строительных работ на объекте «Благоустройство пешеходной зоны в Парке Культуры и Отдыха в с.Родино (1 очередь)».

2. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Родинский сельсовет на 2018-2024г.г».

3. Ежемесячный отчет о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2020 год.

Слушали по первому вопросу:

Газина С.А.

Работы на объекте «Благоустройство пешеходной зоны в Парке Культуры и Отдыха в с. Родино (1 очередь)» начались с 21.04.2020. На протяжении этого периода осуществлялся строительный контроль. В локальную смету были внесены корректировки. В смету были заложены камни бортовые: БР 100.30.18, но так как эти бортовые камни применяются для обустройства длинных дорог, магистралей или трас, было предложено заменить их на камни бортовые: БР 100.20.8. Недостатков по выполнению работ не выявлено.

Предлагаю рассмотреть и согласовать отчет о ходе строительных работ на объекте «Благоустройство пешеходной зоны в Парке Культуры и Отдыха в с. Родино (1 очередь)».

Решили:

1. Согласовать отчет о ходе строительных работ на объекте «Благоустройство пешеходной зоны в Парке Культуры и Отдыха в с. Родино (1 очередь)».

Слушали по второму вопросу:

Решетенко Л.В.

Форма ежемесячного отчета представлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Родинский сельсовет на 2018-2024г.г».

Решили:

1. Согласовать ежемесячный отчет реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Родинский сельсовет на 2018-2024г.г».

2. Протокол заседания общественной комиссии по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Родинский сельсовет на 2018-2024г.г» разместить на официальном сайте Администрации Родинского сельсовета.

Слушали по третьему вопросу:

Главу Родинского сельсовета Кондрик В.А. который сообщил, что в целях реализации на территории Родинского сельсовета Родинского района мероприятий по благоустройству пешеходной зоны Парка культуры и отдыха в с. Родино общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП Посохина С.Н. в период с 01 мая 2020 года по 01 июня 2020 года. В ходе мониторинга было установлено:

ИП Посохина С.Н. проведены следующие виды работ:

проведен демонтаж асфальтового покрытия в парке;

установлены бортовые камни вдоль пешеходной зоны;

проведена укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие;

проведено выравнивание подстилающих слоев оснований из песка;

начата укладка тротуарной плитки;

процент выполнения проводимых работ за отчетный период составил - 65%;

выполнение графика работ – соблюдается.

Решили:

Сроки выполнения работ по благоустройству пешеходной зоны Парка культуры и отдыха в с. Родино соответствуют условиям муниципального контракта № 32267002010 20 000001 от 20.04.2020 года.

Подписи:

Председатель комиссии:  Решетенко Л.В.

Секретарь комиссии:  Буханцева Т.Г.