

## ПРОТОКОЛ №4

общественной комиссии по вопросам реализации мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Родинский сельсовет Родинского района Алтайского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

с. Родино

31.07.2019

16.30

### **Зал заседаний Администрации Родинского сельсовета**

#### Присутствовали:

Решетенко Л.В. – Председатель Комиссии, Глава Родинского сельского Совета депутатов;  
Буханцева Т.Г. - Секретарь Администрации Родинского сельсовета;  
Кондрик В.А. - Глава Администрации Родинского сельсовета;  
Маленко Т.А. - Архитектор Администрации Родинского района;  
Шушакова Т.В. - Экономист по финансовой работе Родинского сельсовета;  
Таранов В.Г. – Член общественного народного фронта;  
Заика В.Ф. – Председатель районного общества инвалидов

#### Повестка дня:

Ежемесячный отчет о реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 год.

#### Слушали:

Главу Родинского сельсовета Кондрик В.А. который сообщил, что в целях реализации на территории Родинского сельсовета Родинского района мероприятий по обустройству пешеходной зоны по улице Ленина в с. Родино Общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП Оганесян Р.Ю. в период с 01 июля 2019 года по 31 июля 2019 года. В ходе мониторинга было установлено:

ИП Оганесян Р.Ю. проведены следующие виды работ:  
проведен демонтаж асфальтового покрытия в аллее;  
установлены бортовые камни вдоль аллеи;  
проведено выравнивание подстилающих слоев оснований из песка в аллее;  
процент выполнения проводимых работ за отчетный период составил - 55%;  
выполнение графика работ – не соблюдается.

#### Решили:

Сроки выполнения работ по обустройству пешеходной зоны по улице Ленина в с. Родино не соответствуют условиям муниципального контракта № от 01.07.2019 года. Выявлены отклонения от графика работ.

